

รายงานผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2568

(ระหว่างเดือนตุลาคม 2567 - มีนาคม 2568)



องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง

อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู

รายงานผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง อำเภอากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู

ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

สรุปรายละเอียดผลการดำเนินงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง ได้ดำเนินการจัดทำแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 และได้มีการดำเนินงานตามแผนดังกล่าว

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่นตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

1.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	คงเหลือ (บาท)
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
1	โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินชีวิตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	จัดฝึกอบรมให้ความรู้	30,000	1 ม.ค.- 31 มี.ค. 68	✓			42,600	7,400
2	โครงการพัฒนาทักษะการมีอาชีพสำหรับนักเรียน (โรงเรียนบ้านภูพระโนนผักหวาน)	จ่ายเป็นเงินอุดหนุนส่วนราชการ	30,000	1 ก.ค.- 30 ก.ย. 68	✓			30,000	0

1.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	คงเหลือ (บาท)
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
3	โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ทักษะอาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (โรงเรียนบ้านโนนม่วง)	จ่ายเป็นเงินอุดหนุนส่วนราชการ	30,000	1 ก.ค.- 30 ก.ย. 68	✓			30,000	0
4	โครงการส่งเสริมนักเรียนให้มีความรู้และทักษะชีวิตตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง (โรงเรียนบ้านโนนใหม่โนนศิลา)	จ่ายเป็นเงินอุดหนุนส่วนราชการ	30,000	1 ก.ค.- 30 ก.ย. 68	✓			30,000	0
5	โครงการอบรมทำเข็มกลัดปักกอดอกไม้จากผ้าไทยและปลูกผักออร์แกนิก (โรงเรียนบ้านโนนเมือง)	จ่ายเป็นเงินอุดหนุนส่วนราชการ	30,000	1 ก.ค.- 30 ก.ย. 68	✓			30,000	0

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน การบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น

2.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	คงเหลือ (บาท)
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
1	โครงการส่งเสริมสนับสนุนการตัดแยก ขยะและส่งเสริมกิจกรรมธนาคารขยะ	จัดฝึกอบรมให้ความรู้การตัดแยก ขยะจากต้นทาง	100,000	1 ธ.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	✓			66,700	33,300

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน การบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น

2.2 แผนงานการเกษตร									
1	โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ	จัดกิจกรรมปลูกป่าโครงการปลูก ป่าเฉลิมพระเกียรติ	10,000	1-31 พ.ค.	✓			1,640	คงเหลือ60 บาทโอนลด 8,300 บาท
2	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน เนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระ กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรม พืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	20,000	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	✓			18,264	36

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น

3.1 งบกลาง

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	คงเหลือ (บาท)
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
1	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ในพื้นที่ตำบลโนนเมือง	14,500,000	1.ค.ค.67.-30 ก.ย.68	✓			14,543,100	156,900
2	เบี้ยยังชีพคนพิการ	เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพคนพิการ ในพื้นที่ตำบลโนนเมือง	3,500,000	1.ค.ค.67.-30 ก.ย.68	✓			4,286,400	63,600
3	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพผู้ป่วย เอดส์ในพื้นที่ตำบลโนนเมือง	130,000	1.ค.ค.67.-30 ก.ย.68	✓			129,000	1,000
4	สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ	เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบ หลักประกันกองทุนสุขภาพ	200,000	1มค.-28ก.พ..68	✓			206,000	0

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น

4.1 งบกลาง

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	คงเหลือ (บาท)
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
5	สมทบกองทุนสวัสดิการออมความดีเพื่อ สังคมตำบลโนนเมือง	เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุน สวัสดิการออมความดีเพื่อสังคม ตำบลโนนเมือง	80,000	1มค.-28ก.พ..68	✓			80,000	0

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น

4.2 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	คงเหลือ (บาท)
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
1	โครงการจัดทำวารสารและสื่อสิ่งพิมพ์	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำวารสารและสื่อสิ่งพิมพ์ เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรม	100,000	1 พ.ย. - 31 ธ.ค. 68			✓	0	โอนลด (100,000บาท)
2	โครงการเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดงานโครงการ เทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์	20,000	1ต.ค.67-30 ก.ย.68	✓			38,840	โอนเพิ่ม 20000
3	โครงการประเมินความพึงพอใจของ ประชาชนที่มีต่อการให้บริการของ อบต. โนนเมือง	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดจ้างโครงการ ประเมินความพึงพอใจของ ประชาชนที่มีต่อการให้บริการของ อบต.โนนเมือง	20,000	1มีค.-31สค.69	✓			20,000	0
4	โครงการประหยัดพลังงาน(Energy Saving Project)	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดโครงการ ประหยัดพลังงาน(Energy Saving Project)	10,000	1 พ.ย. - 31 ธ.ค. 68	✓			10000	สำนักปลัด

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น

4.2 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	คงเหลือ (บาท)
					ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง	ยังไม่ได้		
5	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน	200,000	1 ก.พ. - 31 มี.ค. 68	✓			484930	โอนเพิ่ม 369,000 บาท
6	โครงการพนักงานส่วนตำบลและประชาชนจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น	เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการจัดงานตามโครงการพนักงานส่วนตำบลและประชาชนจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น	30,000	1ต.ค.67-30 ก.ย.68	✓			21,934	0
5	โครงการพัฒนาเทคโนโลยีด้านดิจิทัล(smart Technology)	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดฝึกอบรมโครงการพัฒนาเทคโนโลยีด้านดิจิทัล(smart Technology)	30,000	1-31 ธ.ค. 68	✓			15,710	0

4.3 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	คงเหลือ (บาท)
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
1	โครงการจัดกิจกรรมวันอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดงานโครงการ จัดกิจกรรมวันอาสาสมัครป้องกัน ภัยฝ่ายพลเรือน	20,000	1-31 มี.ค. 68	✓			0	โอนลด 20,000
2	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันไฟ ป่าและยุวชนพิทักษ์ป่า	เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการฝึกอบรม อาสาสมัครป้องกันไฟป่าและ ยุวชนพิทักษ์ป่า	30,000	1-28 ก.พ. 68	✓			25,440	4,560
3	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน (อปพร.)หลักสูตรทบทวน	เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการฝึกอบรม อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)หลักสูตรทบทวน	200,000	1-31 มิ.ย. 68	✓			116,480	83,520
4	โครงการเยียวยาหรือฟื้นฟูช่วยเหลือ ประชาชนในเหตุสาธารณภัย	เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยตามโครงการเยียวยา หรือฟื้นฟูช่วยเหลือประชาชนใน เหตุสาธารณภัย	100,000	1ต.ค.67-30 ก.ย.68	✓			35,686.60	64,313

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น

4.4 แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	คงเหลือ (บาท)
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
1	โครงการเพิ่มศักยภาพและพัฒนากิจการ การศึกษาของครูผู้ดูแลเด็กและบุคลากร ทางการศึกษา	เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการเพิ่ม ศักยภาพและพัฒนากิจการ การศึกษาของครูผู้ดูแลเด็กและ บุคลากรทางการศึกษา	75,000	1-31 ธ.ค. 68	✓			24,887	50,113
2	โครงการร้องเล่นเต้นรำ เพื่อส่งเสริม พัฒนาการเด็ก	เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการร้องเล่น เต้นรำ เพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็ก	80,000	1-31 ม.ค. 68	✓			78,700	1,300
3	โครงการส่งเสริมพัฒนาการทางด้าน ร่างกายศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการส่งเสริม พัฒนาการทางด้านร่างกายศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	50,000	1-31 พ.ค.68	✓			50,000	0

4.4 แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	คงเหลือ (บาท)
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
4	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการ สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา ค่ากิจกรรมพัฒนา ผู้เรียน	79,380	1 - 31 พก.ย. 69	✓			47,040	32,340
5	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา ค่าเครื่องแบบนักเรียน	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการ สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา ค่าเครื่องแบบนักเรียน	52,650	1 - 31 ก.ย.68	✓			31,200	21,450
6	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา ค่าจัดการเรียนการสอน	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการ สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา ค่าจัดการเรียนการ สอน	319,464	1 - 31 ก.ย.68	✓			319,464	0

4.4 แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	คงเหลือ (บาท)
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
7	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา ค่าพัฒนาครู	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการ สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา ค่าจัดการเรียนการ สอน	110,000	1 - 31 ก.ย.68			✓	0	110,000
8	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา ค่าหนังสือ	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการ สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา ค่าหนังสือ	32,400	1 - 31 ก.ย.68	✓			19,200	13,200
9	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา ค่าอาหารกลางวัน	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการ สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา ค่าอาหารกลางวัน	1,596,420	1ต.ค.67-30 ก.ย.68	✓			1,404,864	319,556

4.4 แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	คงเหลือ (บาท)
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
10	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา ค่าอุปกรณ์การเรียน	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการ สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา ค่าอุปกรณ์การเรียน	46,980	1 - 31 ก.ย.68	✓			27,840	19,140
11	อุดหนุนค่าอาหารกลางวันนักเรียน โรงเรียนในสังกัด สพฐ.	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าอาหาร กลางวันนักเรียนโรงเรียนในสังกัด สพฐ.	3,044,800	1ต.ค.67-30 ก.ย.68	✓			3,274,590	1,210
12	อุดหนุนโรงเรียนในเขตองค์การบริหาร ส่วนตำบลโนนเมืองด้านกิจกรรมกีฬา	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียน ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล โนนเมืองด้านกิจกรรมการศึกษา	100,000	1 - 31 ธ.ค.67	✓			100,000	0

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น

3.5 แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	คงเหลือ (บาท)
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
1	โครงการป้องกันและควบคุมโรค ไข้เลือดออก	เพื่อรณรงค์ป้องกันและควบคุม โรคไข้เลือดออก	240,000	1 พ.ค.- 31 ส.ค.68	✓			142,300	700
2	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานสมเด็จพระ เจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรชัตติยราชนาวิ	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการ สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจาก พิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน สมเด็จพระเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวาง ควัฒน วรชัตติยราชนาวิ	100,000	1 ก.พ.- 30 เม.ย.68	✓			86,940	13,060
3	โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และ ขึ้นทะเบียนสัตว์	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการ สำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้น ทะเบียนสัตว์	20,000	1 ต.ค. 67 - 28 ก.พ. 68	✓			5,400	600 (โอนลด 14,000)

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น

3.5 แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	คงเหลือ (บาท)
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
4	อุดหนุนโครงการพระราชดำริสาธารณสุข ม.1	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการ พระราชดำริสาธารณสุข	20,000	1 มี.ค.- 30 ก.ย. 68	✓			20,000	0
5	อุดหนุนโครงการพระราชดำริสาธารณสุข ม.2	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการ พระราชดำริสาธารณสุข	20,000	1 มี.ค.- 30 ก.ย. 68	✓			20,000	0
6	อุดหนุนโครงการพระราชดำริสาธารณสุข ม.3	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการ พระราชดำริสาธารณสุข	20,000	1 มี.ค.- 30 ก.ย. 68	✓			20,000	0
7	อุดหนุนโครงการพระราชดำริสาธารณสุข ม.4	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการ พระราชดำริสาธารณสุข	20,000	1 มี.ค.- 30 ก.ย. 68	✓			20,000	0

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น

3.5 แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	คงเหลือ (บาท)
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
8	อุดหนุนโครงการพระราชดำริสาธารณสุข ม.5	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการ พระราชดำริสาธารณสุข	20,000	1 มี.ค.- 30 ก.ย. 68	✓			20,000	0
9	อุดหนุนโครงการพระราชดำริสาธารณสุข ม.6	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการ พระราชดำริสาธารณสุข	20,000	1 มี.ค.- 30 ก.ย. 68	✓			20,000	0
10	อุดหนุนโครงการพระราชดำริสาธารณสุข ม.7	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการ พระราชดำริสาธารณสุข	20,000	1 มี.ค.- 30 ก.ย. 68	✓			20,000	0
11	อุดหนุนโครงการพระราชดำริสาธารณสุข ม.8	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการ พระราชดำริสาธารณสุข	20,000	1 มี.ค.- 30 ก.ย. 68	✓			20,000	0

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น

3.5 แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	คงเหลือ (บาท)
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
12	อุดหนุนโครงการพระราชดำริสาธารณสุข ม.9	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการ พระราชดำริสาธารณสุข	20,000	1 มี.ค.- 30 ก.ย. 68	✓			20,000	0
13	อุดหนุนโครงการพระราชดำริสาธารณสุข ม.10	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการ พระราชดำริสาธารณสุข	20,000	1 มี.ค.- 30 ก.ย. 68	✓			20,000	0
14	อุดหนุนโครงการพระราชดำริสาธารณสุข ม.11	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการ พระราชดำริสาธารณสุข	20,000	1 มี.ค.- 30 ก.ย. 68	✓			20,000	0
15	อุดหนุนโครงการพระราชดำริสาธารณสุข ม.12	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการ พระราชดำริสาธารณสุข	20,000	1 มี.ค.- 30 ก.ย. 68	✓			20,000	0

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น

3.6 แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	คงเหลือ (บาท)
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
1	โครงการช่วยเหลือและส่งเสริมพัฒนา คุณภาพชีวิตประชาชน ตำบลโนนเมือง	เพื่อจ่ายเป็นเงินโครงการ ช่วยเหลือและส่งเสริมพัฒนา คุณภาพชีวิตประชาชน ตำบลโนน เมือง	50,000	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	✓			-	50,000
2	อุดหนุนเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนเหล่า กาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู	20,000	1 ม.ค. - 30 ก.ย. 68	✓			20,000	0

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น

3.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	คงเหลือ (บาท)
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
1	โครงการชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหา เสพติดแบบครบวงจร	เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการชุมชน ยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหาเสพติด แบบครบวงจร	30,000	1ก.ค.- 30 ก.ย.68	✓			25,300	4,700
2	โครงการประชาคมชุมชนเพื่อจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่น	เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการ ประชาคมชุมชนเพื่อจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่น	20,000	1ม.ค.- 31 มี.ค.68	✓				โอนลด 20,000
3	โครงการปิ่นฮิม สร้างสุขผู้สูงอายุ	เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการปิ่นฮิม สร้างสุขผู้สูงอายุ	100,000	1- 30 เม.ย.68	✓			60,133	โอนลด39,000
4	โครงการพัฒนาศักยภาพสตรีและ ส่งเสริมความรู้กฎหมายที่สตรีควรรู้	เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการพัฒนา ศักยภาพสตรีและส่งเสริมความรู้ กฎหมายที่สตรีควรรู้	30,000	1- 31 พ.ค.68	✓			18,200	11800

3.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	คงเหลือ (บาท)
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
5	โครงการบำบัด ผู้เสพ/ผู้ติดและฟื้นฟู	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการ	30,000	1- 30 ก.ย.68			✓	30,000	

3.8 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

1	โครงการกีฬาต้านยาเสพติดประชาชน ตำบลโนนเมือง	เพื่อเป็นค่าดำเนินโครงการกีฬา ต้านยาเสพติดประชาชนตำบล โนนเมือง	180,000	1 -31 พ.ย.68	✓			180,000	0
---	--	--	---------	--------------	---	--	--	---------	---

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น

3.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	คงเหลือ (บาท)
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
1	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนศิลา - บ้านนาเลิง (หมู่ที่ 14)	เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย บ้านโนนศิลา - บ้านนาเลิง (หมู่ ที่ 14) ถนนกว้าง 5 เมตร ยาว 69 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า 345 ตาราง เมตร รายละเอียดตามแบบ แปลนที่ อบต.โนนเมือง กำหนด	200,000	1 -30 เม.ย.68	✓			199,000	0

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น

3.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/	งบประมาณ	ระยะเวลา	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย	คงเหลือ
-------	-----------------	-----------------------	----------	----------	----------------	--------------	---------

		กิจกรรม	ที่ได้รับ (บาท)	ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	(บาท)
2	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนศิลา บ้านนายสา เสนแสนยา-วัดป่าเทพมงคลนิมิต (ม.4)	<p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนศิลา บ้านนายสา เสนแสนยา-วัดป่าเทพมงคลนิมิต (ม.4) ถนนกว้าง 3 เมตร ยาว 150 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.โนนเมืองกำหนด</p> <p>-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่7) พ.ศ. 2562</p> <p>-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 2/2566 หน้าที 5 ลำดับที่ 21 (กองช่าง)</p>	260,000	1 -31 มี.ค.68	✓			258,000	0

3	<p>โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านภูพระ</p>	<p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านภูพระ รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.โนนเมือง กำหนด</p> <p>-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่7) พ.ศ. 2562</p> <p>-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 2/2566 หน้าที่ 13 ลำดับที่ 90(กองการศึกษา)</p>	50,000	1 -28 ก.พ.68	✓			50,000	0
---	---	---	--------	--------------	---	--	--	--------	---

3.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	คงเหลือ (บาท)
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
4	โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตบริเวณ ศาลา SML หมู่ที่ 2	เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้าง ลานคอนกรีตบริเวณศาลา sml หมู่ที่ 2 เทลานคอนกรีตเสริม เหล็ก หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 510 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.โนนเมือง กำหนด	300,000	1 -30 มิ.ย.68	✓			300,000	0
5	โครงการโถมกันแดดทางเดินศูนย์พัฒนา เด็กเล็กวัดสามัคคีธรรม	เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการโถมกัน แดดทางเดินศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วัดสามัคคีธรรม รายละเอียดตาม แบบแปลนที่ อบต.โนนเมือง กำหนด	100,000	1 -30 เม.ย.68	✓			100,000	0

3.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	คงเหลือ (บาท)
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
6	โครงการต่อเติมหลังคากันสาด	เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการต่อเติม หลังคากันสาด ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กบ้านโนนผักหวาน รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.โนนเมือง กำหนด	100,000	1 -30 เม.ย.68	✓			100,000	0
7	โครงการถนนลาดยางเททับคอนกรีต ภายในหมู่บ้าน (หมู่ที่ 8)	เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการ ถนนลาดยางเททับคอนกรีต ภายในหมู่บ้าน (หมู่ที่ 8) ถนน กว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.โนนเมือง กำหนด	306,000	1 -31 ม.ค.68	✓			306,000	0

3.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	คงเหลือ (บาท)
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
8	โครงการก่อสร้างประปาหอสูง (หมู่ที่ 9)	เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้าง ประปาหอสูง (หมู่ที่ 9) จำนวน 1 ระบบ รายละเอียดตามแบบ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล	500,000	1ก.ค.-31 ส.ค.68	✓			500,000	0
9	โครงการขยายเสียงตามสายหออกระจาย ข่าวภายในหมู่บ้าน (หมู่ที่ 10)	เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการขยาย เสียงตามสายหออกระจายข่าว ภายในหมู่บ้าน (หมู่ที่ 10) จำนวน 3 จุด รายละเอียดตาม แบบแปลนที่อบต.โนนเมือง กำหนด	100,000	1ก.ค.-31 ก.ค.68	✓			100,000	0

3.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	คงเหลือ (บาท)
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
10	โครงการปรับปรุงประปาในหมู่บ้านโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (หมู่ที่ 13)	เพื่อติดตั้งอุปกรณ์ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แผงโซลาร์เซลล์ ขนาด 250 วัตต์ จำนวน 10 แผง ปุ่ม DC/AC ขนาดไม่	300,000	1-31มี.ค.68	✓			300,000	0
11	โครงการระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา บริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง	เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา บริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง เพื่อติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 15 KM 3 เฟส รายละเอียดตามแบบแปลนที่อบต.โนนเมือง กำหนด	460,000	1-31 ก.ค.68			✓	460,000	0

3.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	คงเหลือ (บาท)
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
12	โครงการวางท่อน้ำประปาหมู่บ้าน (หมู่ที่ 14)	เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการวางท่อน้ำประปาหมู่บ้าน (หมู่ที่ 14) เพื่อวางท่อประปา PVC. ขนาด 2 นิ้ว ยาว 500 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่อบต.โนนเมือง กำหนด	100,000	1-31มี.ค.68	✓			77,000	22,000
13	โครงการวางท่อประปาหมู่บ้าน (หมู่ที่ 10)	เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการวางท่อประปาหมู่บ้าน (หมู่ที่ 10) เพื่อวางท่อระบบประปาหมู่บ้าน ใช้ท่อ PVC 2 นิ้ว ชั้น 8.5 จำนวน 418 ท่อน พร้อมอุปกรณ์ รายละเอียดตามแบบแปลนที่อบต.โนนเมือง กำหนด	200,000	1-31มี.ค.68	✓			200,000	0

14	โครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรลง หินคลุกสายโนนชัยศรี - โนนงาม (หมู่ที่ 12)	- เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการ ซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรลงหิน คลุกสายโนนชัยศรี - โนนงาม (หมู่ ที่ 12) ถนนกว้าง 4 เมตร ยาว 2,500 เมตร รายละเอียดตามแบบ แปลนที่ อบต.โนนเมือง กำหนด -เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภา ตำบลและองค์การบริหารส่วน ตำบล พ.ศ. 2537 และแก้ไข เพิ่มเติม (ฉบับที่7) พ.ศ. 2562 -เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติมครั้ง ที่ 2/2566 หน้าที่ 9 ลำดับที่ 57 (กองช่าง)	300,000	1ส.ค.68-30 ก.ย.68	✓		โหนด สามแสน	0	0
----	--	---	---------	----------------------	---	--	----------------	---	---

3.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	คงเหลือ (บาท)
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
15	โครงการซ่อมแซมรางน้ำและฝ้าเพดาน ในอาคารเรียน(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน ภูพระ)	เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการซ่อมแซม รางน้ำและฝ้าเพดานในอาคาร เรียน(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านภู พระ) รายละเอียดตามแบบแปลน ที่ อบต.โนนเมือง กำหนด	50,000	1-31 ม.ค.68	✓			50000	0

3.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	คงเหลือ (บาท)
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
17	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางทับ คอนกรีต รอบบึงพลาญชัย (หมู่ที่ 11)	- เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการ ปรับปรุงถนนลาดยางทับ คอนกรีต รอบบึงพลาญชัย (หมู่ ที่ 11) ถนนกว้าง 4 เมตร ยาว 293 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือ พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,172 ตาราง เมตร รายละเอียดตามแบบ แปลนที่ อบต.โนนเมือง กำหนด	475,000	1-28 ก.พ.68	✓			475,000	0

18	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางเทหัทบ คอนกรีตจากบ้านนางอุไร โคตรนาม ถึง ร้านไอ้ตการช่าง (หมู่ที่ 15)	เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการปรับปรุง ถนนลาดยางเทหัทบคอนกรีตจาก บ้านนางอุไร โคตรนาม ถึงร้าน ไอ้ตการช่าง (หมู่ที่ 15)ถนน กว้าง 4 เมตร ยาว 163 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่ น้อยกว่า 652 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.โนนเมือง กำหนด	250,000	1-28 ก.พ.68	✓			250,000	0
----	---	--	---------	-------------	---	--	--	---------	---

3.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ	กิจกรรม	ที่ได้รับ (บาท)	ดำเนินการ	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	คงเหลือ (บาท)
19	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางบ้านโนนชัยศรี หมู่ 12 จำนวน 3 ช่วง 1.บ้านบุญส่ง อินทร์บุญ - บ้านนางบัวเรียน บุรีนอก 2.บ้านนายโกวิท มีผลงาม -บ้านนายบุญ วิชา 3. บ้านครูดวงแก้ว - ซ่างวัดนครชัยศรี	เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการปรับปรุงถนนลาดยางบ้านโนนชัยศรี ถนนกว้าง 4 เมตร ยาว 256 เมตร หน้า 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,024 ตารางเมตร	300,000 (ตั้งจ่ายใหม่)	1-28 ก.พ.69	✓			300,000	0
20	โครงการสนับสนุนค่าน้ำมันเชื้อเพลิงเครื่องจักรกล โดยการเกรดปรับแต่งถนนพร้อมบดอัดถนนเพื่อการเกษตรในพื้นที่ตำบลโนนเมือง อำเภอนากลาง	เพื่อจ่ายสนับสนุนเป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถ อบจ.ที่มาดำเนินการให้กับ อบต.โนนเมือง	80,000	1-28 ก.พ.70	✓			138,390	คงเหลือ 1,610 บาท (โอนเพิ่ม 60,000 บาท)

3.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	คงเหลือ (บาท)
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
21	โครงการก่อสร้างประตูด้านหน้าและ ปรับปรุงรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโนนเมือง	เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้าง ประตูด้านหน้าและปรับปรุงรั้ว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโนนเมือง รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.โนนเมือง กำหนด	100,000	1 -28 ก.พ.68	✓			100,000	0

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

4.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	คงเหลือ (บาท)
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
1	โครงการหนึ่งคณะ หนึ่งหมู่บ้าน น้อมใจ นำพาทอดเทียนพรรษา	เพื่อจ่ายค่าโครงการหนึ่งคณะ หนึ่งหมู่บ้าน น้อมใจนำพาทอด เทียนพรรษา	70,000	1-30 ก.ย.68	✓			68,700	1,300
2	ส่งเสริมสนับสนุนงานประเพณีและ กิจกรรมวันสำคัญต่างๆ หมู่ที่ 1	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนองค์กร ประชาชนส่งเสริมสนับสนุนงาน ประเพณีและกิจกรรมวันสำคัญ ต่างๆ หมู่ที่ 1	10,000	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	✓			10,000	0
3	ส่งเสริมสนับสนุนงานประเพณีและ กิจกรรมวันสำคัญต่างๆ หมู่ที่ 2	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนองค์กร ประชาชนส่งเสริมสนับสนุนงาน ประเพณีและกิจกรรมวันสำคัญ ต่างๆ หมู่ที่ 2	10,000	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	✓			10,000	0

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

4.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	คงเหลือ (บาท)
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
4	ส่งเสริมสนับสนุนงานประเพณีและ กิจกรรมวันสำคัญต่างๆ หมู่ที่ 3	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนองค์กร ประชาชนส่งเสริมสนับสนุนงาน ประเพณีและกิจกรรมวันสำคัญ ต่างๆ หมู่ที่ 3	10,000	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	✓			10,000	0
5	ส่งเสริมสนับสนุนงานประเพณีและ กิจกรรมวันสำคัญต่างๆ หมู่ที่ 4	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนองค์กร ประชาชนส่งเสริมสนับสนุนงาน ประเพณีและกิจกรรมวันสำคัญ ต่างๆ หมู่ที่ 4	10,000	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	✓			10,000	0
6	ส่งเสริมสนับสนุนงานประเพณีและ กิจกรรมวันสำคัญต่างๆ หมู่ที่ 5	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนองค์กร ประชาชนส่งเสริมสนับสนุนงาน ประเพณีและกิจกรรมวันสำคัญ ต่างๆ หมู่ที่ 5	10,000	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	✓			10,000	0

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

4.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	คงเหลือ (บาท)
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
7	ส่งเสริมสนับสนุนงานประเพณีและ กิจกรรมวันสำคัญต่างๆ หมู่ที่ 6	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนองค์กร ประชาชนส่งเสริมสนับสนุนงาน ประเพณีและกิจกรรมวันสำคัญ ต่างๆ หมู่ที่ 6	10,000	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	✓			10,000	0
8	ส่งเสริมสนับสนุนงานประเพณีและ กิจกรรมวันสำคัญต่างๆ หมู่ที่ 7	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนองค์กร ประชาชนส่งเสริมสนับสนุนงาน ประเพณีและกิจกรรมวันสำคัญ ต่างๆ หมู่ที่ 7	10,000	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	✓			10,000	0
9	ส่งเสริมสนับสนุนงานประเพณีและ กิจกรรมวันสำคัญต่างๆ หมู่ที่ 8	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนองค์กร ประชาชนส่งเสริมสนับสนุนงาน ประเพณีและกิจกรรมวันสำคัญ ต่างๆ หมู่ที่ 8	10,000	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	✓			10,000	0

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

4.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	คงเหลือ (บาท)
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
10	ส่งเสริมสนับสนุนงานประเพณีและ กิจกรรมวันสำคัญต่างๆ หมู่ที่ 9	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนองค์กร ประชาชนส่งเสริมสนับสนุนงาน ประเพณีและกิจกรรมวันสำคัญ ต่างๆ หมู่ที่ 9	10,000	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	✓			10,000	0
11	ส่งเสริมสนับสนุนงานประเพณีและ กิจกรรมวันสำคัญต่างๆ หมู่ที่ 10	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนองค์กร ประชาชนส่งเสริมสนับสนุนงาน ประเพณีและกิจกรรมวันสำคัญ ต่างๆ หมู่ที่ 10	10,000	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	✓			10,000	0

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

4.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	คงเหลือ (บาท)
					ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
12	ส่งเสริมสนับสนุนงานประเพณีและ กิจกรรมวันสำคัญต่างๆ หมู่ที่ 11	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนองค์กร ประชาชนส่งเสริมสนับสนุนงาน ประเพณีและกิจกรรมวันสำคัญ ต่างๆ หมู่ที่ 11	10,000	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	✓			10,000	0
13	ส่งเสริมสนับสนุนงานประเพณีและ กิจกรรมวันสำคัญต่างๆ หมู่ที่ 12	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนองค์กร ประชาชนส่งเสริมสนับสนุนงาน ประเพณีและกิจกรรมวันสำคัญ ต่างๆ หมู่ที่ 12	10,000	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	✓			10,000	0

14	ส่งเสริมสนับสนุนงานประเพณีและ กิจกรรมวันสำคัญต่างๆ หมู่ที่ 13	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนองค์กร ประชาชนส่งเสริมสนับสนุนงาน ประเพณีและกิจกรรมวันสำคัญ ต่างๆ หมู่ที่ 13	10,000	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	✓			10,000	0
15	ส่งเสริมสนับสนุนงานประเพณีและ กิจกรรมวันสำคัญต่างๆ หมู่ที่ 14	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนองค์กร ประชาชนส่งเสริมสนับสนุนงาน ประเพณีและกิจกรรมวันสำคัญ ต่างๆ หมู่ที่ 14	10,000	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	✓			10,000	0
16	ส่งเสริมสนับสนุนงานประเพณีและ กิจกรรมวันสำคัญต่างๆ หมู่ที่ 15	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนองค์กร ประชาชนส่งเสริมสนับสนุนงาน ประเพณีและกิจกรรมวันสำคัญ ต่างๆ หมู่ที่ 15	10,000	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	✓			10,000	0

สรุปภาพรวมผลการดำเนินงาน

จากตารางแสดงผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2568 รอบ 12 เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม 2567 - กันยายน 2568)

1. จำนวนกิจกรรม/โครงการในแผน 99 โครงการ ได้ดำเนินการแล้ว จำนวน 95 โครงการ/กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 95.95 ของจำนวนโครงการทั้งหมด
2. อยู่ระหว่างดำเนินการ 0 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนโครงการทั้งหมด
3. โครงการที่ยังไม่ดำเนินการ 4 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 4.04 ของจำนวนโครงการทั้งหมด

ปัญหาและอุปสรรค

ทั้งนี้ โครงการที่ตั้งไว้ บางโครงการขอรับงบประมาณจากหน่วยงานอื่นซึ่งล่าช้าจึงไม่ดำเนินการในข้อบัญญัติ บางโครงการยกเลิกเพราะนโยบาย ตุลาคม 2567 - มิถุนายน 2568 จึงยังไม่สามารถดำเนินการได้ทุกโครงการ

ข้อเสนอแนะ

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองได้มีการกำหนดยุทธศาสตร์ การวางแผน การดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ให้ตอบสนองความต้องการของประชาชนและเกิดประโยชน์สูงสุดและการดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่า เพื่อให้การแก้ไขปัญหาเป็นไปตามความต้องการอย่างแท้จริง โดยท่านสามารถให้ข้อเสนอแนะ คำปรึกษาแนะนำได้ที่ www.nmtb.go.thหรือติดต่อให้ข้อมูลได้ที่สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง 299 หมู่ที่ 13 ตำบลโนนเมือง อำเภอากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู 39170 หมายเลขโทรศัพท์ 042-951000ในวันและเวลาราชการ